

Messung der inneren und äußeren Rohre

Scheibner-Verfahren (feinbank-System)

Ausführender Betrieb:

Firma SV-Mustermann

Musterstadt 1



Motorrad Haus

Kunde Testkunde Muster Musterstr.3
123456 MusterOrt

Fahrzeug: FIN MUSTER482363MUSTER3434
Hersteller Muster Hersteller Modell
Hubraum Erstzulassung 2022
Typ Muster Typ Km-Stand 3.561 km

Messung vom: 21.10.2022 08:46:12

Ergebnis: Das linke innere Rohr wird als maßhaltig bewertet: ja nein
Das rechte innere Rohr wird als maßhaltig bewertet: ja nein
Das linke äußere Rohr wird als maßhaltig bewertet: ja nein
Das rechte äußere Rohr wird als maßhaltig bewertet: ja nein
Die Vorderachse wird als maßhaltig bewertet: ja nein

Bemerkungen:

Beispielhaftes Ergebnis

Messungen:

		Solldaten	Messwerte	Abweichg.	empfohlene Toleranz
inneres Rohr links	Schlag (mm)	0,00	0,20	0,20	+/- 0,10
inneres Rohr rechts	Schlag (mm)	0,00	0,40	0,40	+/- 0,10
äußeres Rohr links	Schlag (mm)	0,00	0,05	0,05	+/- 0,10
äußeres Rohr rechts	Schlag (mm)	0,00	0,02	0,02	+/- 0,10
Vorderachse	Schlag (mm)	0,00	0,05	0,05	+/- 0,10



Systeminformation 0,3